

Platts
A

Byggkeramikrådet

Kvalitets- dokument



Egenkontroll av tätskikt vid sättning/läggning av keramiska plattor enligt PERs
Branschregler för vattentäta keramiska väggbeklädnader och golvbeläggningar
i våtutrymmen. Original lämnas till beställaren. Kopia arkiveras.

Objekt: Hisingstorp hus 10

Beställare: NCC

Plattsättningsentreprenör: Kakelluset plattsättning AB

Byggkeramikrådets behörighet reg. nr 250515820

Arbetena utförda under tiden: 05-01-2011

Nyproduktion Renovering

Antal vårum totalt i etappen: 3 st 50 m² vägg 16 m² golv

Antal vårum kontrollerade: 3 st 50 m² vägg 16 m² golv

Underlag vägg: Värmsgips i våtzon 1. Vanlig gips i våtzon 2

Underlag golv: Betong och spacklad spårskiva

Befintlig golvbrunn utbytt Ja Nej

Använda godkända konstruktioner, beteckningar

Vägg: Alfix våtrumsmatta VTUF zon 1. Alfix 03-UTUZON 2

Golv: Alfix våtrumsmatta på spår Alfix 03 UTG på betong.

Tätskikt, fabrik/typ vägg: Alfix tätduk Förbrukad mängd 1 m²/m²

Tätskikt, fabrik/typ vägg: Alfix IK Förbrukad mängd 1 kg/m²

Tätskikt, fabrik/typ golv: Alfix tätduk Förbrukad mängd 1 m²/m²

Tätskikt, fabrik/typ golv: Alfix IK Förbrukad mängd 1 kg/m²

Temperatur på arbetsplatsen, enligt tillverkarens anvisningar (min. +10°) Ja Nej

Förseglingar, fabrik/typ: Alfix VT-remsa och sealstrip och Kborrensä

Mjukfogar, fabrik/typ: GE-Silicon

Fästmassa, fabrik/typ: Alfix Lättfix Förbrukad mängd 3 kg/m²

Övriga upplysningar:

Kontrollen utförd av: Ort, datum Jönköping

Namn: Hans Bandt

Namnförtydligande: Hans Bandt